

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ**

Απόσπασμα  
 από το πρακτικό της 3<sup>ης</sup> συνεδρίασης  
 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.3570/21.2.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα είναι παρόντα τριάντα τρία, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Παπαδόπουλος Κων/νος, 5. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 6. Σερρέτη Χριστίνα, 7. Καλαρρύτες Χρήστος, 8. Ζαννιά Ευφημία, 9. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 10. Δημητρόπουλος Άγγελος, 11. Καλούδης Κων/νος, 12. Μπασούρης Μαρίνος, 13. Κούρτης Ανδρέας, 14. Κουρή Μαρία, 15. Γρηγορέας Ιωάννης, 16. Καπίρη Ελένη, 17. Κοκοτίνης Χρήστος, 18. Καλαντίδης Δημήτριος, 19. Ασβεστάς Δημήτριος, 20. Αντύπας Γεώργιος, 21. Δουβή Αγγελική, 22. Αγαδάκος Γεώργιος, 23. Τσατσούλη Αναστασία, 24. Χιωτέλης Ιωάννης, 25. Ευσταθίου Αναστάσιος, 26. Κουρής Μιχαήλ, 27. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 28. Πίκουλα Αργυρώ, 29. Σόφης Γεώργιος, 30. Σεφτελής Κων/νος, 31. Χατζηδάκης Γεώργιος, 32. Αντζινάς Ιωάννης, 33. Βιδάλης Παναγιώτης, ότι οι κ.κ. 1. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 2. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 3. Νικηφόρος Ιωάννης, 4. Γεωργίου Δημήτριος, 5. Αναγνώστου Ιωάννης, 6. Πούλος Ιωάννης, 7. Χωματά Αικατερίνη, 8. Παναγιώταρης Αναστάσιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρης και η Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων κ. Καραγιαννίδου.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

**ΑΡ. ΑΠΟΦ.:** 49/2019

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης οδικών τμημάτων με επικίνδυνα μεγάλες κλίσεις στον Δήμο Ηλιούπολης» Α.Μ. 28/2017

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Αγαδάκος και Δ. Πανταζόπουλος)

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Ηλίας Πανταζόπουλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης οδικών τμημάτων με επικίνδυνα μεγάλες κλίσεις στον Δήμο Ηλιούπολης» Α.Μ. 28/2017 εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών κ. Παπαδόπουλος, που εισηγήθηκε την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθ. πρωτ. 4054/2019 έγγραφο του που

έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παρακαλούμε να εισάγετε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη ή μη απόφασης για την παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης οδικών τμημάτων με επικίνδυνα μεγάλες κλίσεις στον Δήμο Ηλιούπολης», Α.Μ. 28/2017 ύστερα από την υπ. αριθμ. πρωτ. 191/08-01-2019 αίτηση του αναδόχου κατά τρεις (3) μήνες από τη ημερομηνία προβλεπόμενης περαίωσης των εργασιών, (από 21-01-2019 στις 21-04-2019), για τους παρακάτω λόγους:

- Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) δεν ήταν δυνατή η προώθηση των εργασιών σε ικανοποιητικό βαθμό.

#### Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Τσατσούλη και Χιωτέλης)

1) Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος

Εγκρίνει την παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης οδικών τμημάτων με επικίνδυνα μεγάλες κλίσεις στον Δήμο Ηλιούπολης», Α.Μ. 28/2017 ύστερα από την υπ. αριθ. πρωτ. 191/08-01-2019 αίτηση του αναδόχου κατά τρεις (3) μήνες από τη ημερομηνία προβλεπόμενης περαίωσης των εργασιών, (από 21-01-2019 στις 21-04-2019), για τους παρακάτω λόγους:

- Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) δεν ήταν δυνατή η προώθηση των εργασιών σε ικανοποιητικό βαθμό.

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 49/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.**

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 04.3.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη, Χ.Σερέτη,

Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά, Θ.Γιαννόπουλος, Κ.Καλούδης,

Α.Δημητρόπουλος, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή,

Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης, Φ.Χρυσουλάκης, Δ.Καλαντίδης,

Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας, Α.Δουβή, Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης,

Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης, Κ.Σεφετελής,

Γ.Χατζηδάκης, Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης