

Σήμερα 13 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 10181/7.3.2014 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα είκοσι εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1. Ιωάννης Νικηφόρος, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Σεφτελής Κων/νος, 4. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Βιδάλης Παναγιώτης, 7. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 8. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 9.Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 10.Χατζηδάκης Γεώργιος, 11. Δημητρόπουλος Άγγελος, 12. Γιαννάκης Χρήστος, 13. Καλλαρύτης Χρήστος, 14. Αντζινάς Ιωάννης, 15. Κυριακούλεας Παύλος, 16. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 17. Βασιλείου Ανδρέας, 18. Καλούδης Κων/νος, 19. Καπίρη Ελένη, 20. Αναγνώστου Ιωάννης, 21. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 22. Τσατσούλη Αναστασία, 23. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 24. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 25.Πανταζόπουλος Δημήτριος, 26. Μπενάς Γεώργιος, 27. Πούλος Ιωάννης, 28. Κοκοτίνης Χρήστος και 29. Σόφης Γεώργιος, ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1.Σερέτη Χριστίνα, 2.Ζαννιά Ευφημία, 3.Γεωργάκης Ευάγγελος, 4. Αντωνίου Ευαγγελία, 5.Γιαννόπουλος Γιώργος, 6.Ανδρουλάκη-Λιάπη Μαρίκα, 7.Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 8. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 9. Αραμπατζής Γαβριήλ, 10. Πίσσας Δημήτριος, 11.Πατσαβός Παναγιώτης και 12. Πίκουλα Αργυρώ, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες στην συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Μανταδάκης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «ΠΑΟΔΗΛ», κ. Θεμιστοκλής Γιαννόπουλος, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γουρλής, η υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Καλαβρυτινού και η Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης, κ. Καραγιαννίδου.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 118/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα – τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις σε δρόμους με μεγάλη κλίση» (Α.Μ. 04/2013)»

(από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Γιαννόπουλος Παρασκευάς, Κολιοφώτης, Πούλος, Μπενάς, Πανταζόπουλος, Κοκοτίνης και Σόφης)

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 37^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθ. 4654/2014 έγγραφό του στο οποίο αναφέρονται τα εξής :

Παρακαλούμε να εισάγετε στο Δ.Σ. προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα: παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα – τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις σε δρόμους με μεγάλη κλίση», Α.Μ. 04/2013 ύστερα από την υπ. αριθμ. πρωτ. 4654/03-02-2014 αίτηση του αναδόχου κατά σαράντα έξι (46) ημερολογιακές ημέρες από τη ημερομηνία προβλεπόμενης περαίωσης των εργασιών, (από 06-02-2014 στις 24-03-2014), για τους παρακάτω λόγους:

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι οποίες είναι αποτρεπτικές για την κατασκευή του έργου (βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λ.π

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 και 72 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα – τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις σε δρόμους με μεγάλη κλίση», Α.Μ. 04/2013, κατά σαράντα έξι (46) ημερολογιακές ημέρες από τη ημερομηνία προβλεπόμενης περαίωσης των εργασιών, (από 06-02-2014 στις 24-03-2014), λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι οποίες είναι αποτρεπτικές για την κατασκευή του έργου (βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λ.π

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 118/2014 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 18.3.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ.Σεφερλής, Ε.Ζαννιά, Ε.Γεωργάκης, Π.Λούβαρη-Γάσπαρη,

Κ.Παπαδόπουλος,Ε.Αντωνίου,Π.Βιδάλης, Α.Μαρκουλάκη,

Ο.Κωνσταντινόπουλος, Α.Φραγκιουδάκης, Γ.Χατζηδάκης

Α.Δημητρόπουλος,Χ.Γιαννάκης,Χ.Καλαρύτης,Γ.Γιαννόπουλος,

Ι.Αντζινάς,Π.Κυριακουλέας, Μ.Ανδρουλάκη-Λιάπη,

Α.Κοντονίκας,Β.Βασιλακόπουλος,Α.Βασιλείου,Κ.Καλούδης,

Ε.Καπίρη, Ι.Αναγνώστου, Χ. Κολιοφότης,

Π.Γιαννόπουλος,Α.Κωνσταντέας,Γ.Αραμπατζής, Δ. Πίσσας,

Α.Τσατσούλη,Π.Μαργαρόνης,Θ.Λαγκαδινός, Δ.Πανταζόπουλος,

Γ.Μπενάς,Ι.Πούλος, Π.Πατσαβός, Α. Πίκουλα, Χ. Κοκοτίνης, Γ. Σόφης